

Bogotá D.C. 21 de octubre del 2025

Señores:

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI PRIMERA ETAPA

Ciudad

HIDROCOM INGENIERIA SAS dando cumplimiento a la **resolución 2190 de 1991** Por la cual se reglamentan las condiciones para el lavado y desinfección de tanques de almacenamiento domiciliario y empresas que realizan la actividad de lavado y desinfección de tanques domiciliarios.

C E R T I F I C A:

Que el día 21 de octubre del 2025 se ejecutó el procedimiento para la realización de lavado de dos (2) tanque(s) de reserva de agua potable de **CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI PRIMERA ETAPA**. Cumpliendo con los requerimientos técnicos exigidos, **Según acta de inspección vigilancia y control higiénico sanitario. Acta Número SQ07C 003722** de la secretaria de Salud, además de garantizar la calidad de los equipos e insumos utilizados, así como la idoneidad de nuestro personal técnico.

Su próximo servicio será el 21 de abril del 2026 decreto 1575 de 2007 del Ministerio de Protección Social.

1. DESCRIPCION DE LOS TANQUES:

TANQUE DE RESERVA AGUA POTABLE		
UNI	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD
2	Lavado y desinfección certificada de tanque(s) de reserva de agua potable concreto/subterráneo. Zona EP184TP A1 AZUL Zona EP186TP B1 ROJO	105.5 m3 (H:2.5 L:9.5 A:4.44)

Tel. (601) 5 66 05 17
Dir. Carrera 71 No. 5A - 04
Nit. 830 115 904
www.hidrocom.co

2. PROCEDIMIENTO:

1. Según programación se cerró registro para desocupar los tanques.
2. Se evaluó y se hizo diagnóstico del estado de los tanques.
3. Limpieza de paredes y piso del tanque.
4. Evacuación del agua remanente del lavado con agua limpia.
5. Aplicación de solución de Hipoclorito.
6. Enjuague de las superficies del tanque.
7. Evacuación de remanente de agua.
8. Revisión de desagües y funcionamiento del flotador eléctrico y mecánico.
9. Llenado del tanque.
10. Revisión de tapas o mecanismos alternativos de cierres.
11. Entrega del trabajo a satisfacción.

3. PRODUCTO APLICADO:

Para el lavado de los tanques se utilizó una solución de cloro (Hipoclorito de sodio) de 200 ppm con una boquilla calibrada a 0.02L/m², para un total de solución aplicada de 3080 ml. c/u



Julieth Corredor
Jefe de Operaciones
Bogotá, Colombia